

國立交通大學 95 學年度第 14 次行政會議紀錄

時間：民國 96 年 1 月 26 日(五) 上午十時十分

地點：浩然圖書館八樓第一會議室

主席：黃威校長(公出，由裘性天學務長代理)

主席：黃威校長(裘性天學務長代)

出席：黃威代理校長(請假)、許千樹副校長(請假)、馮品佳教務長、裘性天學務長、曾仁杰總務長、林一平研發長(卓訓榮副研發長代)、蘇朝琴副主任、陳耀宗主任、孫春在館長(黃昭居組長代)、李遠鵬院長、方永壽院長、謝漢萍院長(蘇育德教授代)、毛治國院長、楊裕雄代理院長、戴曉霞院長、林進燈院長(莊仁輝副院長代)、莊英章院長(黃紹恆教授代)、蘇育德代理主委、葉甫文主任、陳加再主任、彭德保主任秘書

列席：洪志洋執行長、吳東昆組長

記錄：劉相誼

甲、報告事項

一、主席報告：略。

二、[前次會議紀錄](#)已 E-mail 核閱確認。

三、總務處報告：

1. 第三招待所工程第一期工程業已完工驗收，刻正辦理使用執照申請。第二期裝修工程 8.30 日第二次開標決標。工程進度預定 12.1%，實際 12.3%，超前 0.2%。目前施做項目：三樓牆面粉刷、屋頂防水工程。(預計完工日：96.5.31 日)
2. 環保大樓土木部分：預定進度 65.32%，實際進度 68.3%，目前工作項目為建築物三、四砌樓空心磚牆，水工水道牆身、鋁門窗安裝，超前 2.98%。水電部分：預定進度 71%，實際進度 71.93%，超前 0.93%。目前施做項目：隔間牆管線配管及開關箱安裝。(契約開工日 94.9.14、預定完工日：96.5.11)
3. 管理一館增建整修工程預定進度 100%，實際進度 83.41%，落後 16.59%，刻正施作項目為內部裝修工程、水電工程、電梯工程，進度落後部分請承商並要求盡力於一月底前趕工完成，並暫時停止估驗計價及計罰。另為全面更新電力管線辦理第二次變更設計前於 11.10 日完成議價。原契約完工日 95.6.19 (第一期追加工期後契約完工日：95.10.16，第二次追加工期 39 工作天，預計最後完工日 95.12.20)。二期內裝相關圖面使用單位已於 95.12.15 確認完成。請事務所於 96.01.30 前提出細設及預算書圖，辦理上網招標。
4. 田家炳光電大樓新建工程，承商刻正辦理開工申請，並進行工地整地工程。估計完工日：97.9.31 日。

5. 客家學院大樓新建工程經三次招標作業於 12.13 日開標決標，目前刻正辦理開工申請及基地整地作業。目前訂於 2.8 日上午舉行動土典禮，總統已確定出席典禮。估計完工日：97.11.15 日。

四、秘書室報告：

謹定於 96 年 2 月 1 日(四)下午 2 時假浩然圖書館 B1 國際會議廳，舉行新任卸任校長交接茶會，敬請各位主管蒞臨參加。

乙、討論事項

- 一、案由：成立國立交通大學學校衛生委員會，並擬定組織規則，請審議。

(學務處提)

說明：1.依教育部健康促進學校之概念，加強推展學校衛生工作，促進教職員學生身心健康，成立該委員會，並擬定組織規則。

2.組織規則請見[附件一](#)。

決議：修正後通過，修正條文對照表如下：

修正前條文	修正後條文
<p>第二條 本會之職掌在評估、研議、規劃、督導本校下列事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 本校衛生教育與健康促進工作計畫之審議、督導與考核。 2. 本校教職員工衛生保健服務工作之推動。 3. 本校衛生教育與健康促進輔導工作之推廣。 4. 其他有關本校衛生教育宣導事宜。 	<p>第二條 本會之職掌在評估、研議、<u>審議</u>、<u>規劃</u>、<u>督導及考核</u>本校下列事項：</p> <ol style="list-style-type: none"> 一、本校衛生教育與健康促進工作。 二、本校教職員工衛生保健服務工作之推動。 三、本校衛生教育與健康促進輔導工作之推廣。 四、其他有關本校衛生教育宣導事宜。
<p>第三條 本會置委員共 5 人，其組成如下：總務長、學務長、體育室主任、軍訓室主任、衛保組組長。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 主任委員：由學務長擔任。 2. 執行秘書：由衛生保健組組長擔任。 	<p>第四條 本會置委員<u>五至九人</u>，由<u>學生事務長</u>、總務長、體育室主任、軍訓室主任、衛生保健組組長及教師職員學生代表數名組成之。</p> <p>本會主任委員由學生事務長擔任，執行秘書由衛生保健組組長擔任。</p>

丙、臨時動議：無。

丁、散會：11:05。